

Equipo: SAL-SDC-EXT-9**Gerencia:** GSER-SALA DE CAMBIO**Area:** SALADILLO-DISTRIBUCION 1**Sector:** LOS ACACIOS 3ER PISO**Estado:** Terminada sin validar

01. ENCABEZADO

1. **Fecha :**2023-06-14
2. **Técnico ejecutor :**FP CV

02. DETALLE EQUIPO

Agente :pqs
Detalle :LOS ACACIOS 3ER PISO
Marca Modelo :ansul
N Serie :-
N° Certificación :ft 989009
Peso :7,7 kg

03. PAUTA VERIFICACIÓN

Bolsa de protección se encuentra instalada y en buen estado :No aplica.
El acceso o visibilidad al extintor es expedito :Si
El extintor está en el lugar designado :Si
La masa del extintor corresponde a los rótulos :Si
Las instrucciones de uso son legibles y están a la vista :Si
Se encuentran instalados los sellos de seguridad :Si
Verificar daños físicos -obstrucción de la manguera y manómetro de operación (si corresponde) :Si
Observaciones PV :No aplica.

04. ESTADO

1. **Estado :**Sistema operativo.
2. **Observaciones EST :**No aplica.
3. **Observaciones SSR :**No aplica.

05. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS

1. **Requiere impedimento :**No
2. **Genera documento :**No
3. **Observaciones OI :**No aplica.
4. **Extintor de reemplazo :**No aplica.
5. **Validado por :**

06. ODS

1. **Es ODS :**No aplica.
2. **Cantidad HH :**No aplica.
3. **Observaciones ODS :**No aplica.